

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการให้เพียงพอ มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง						
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๑	โครงการปรับปรุงถนนดิน เส้นทางหลวงชนบท ศก.๓๐๐๗ ถึง หนองกระดิ่ง ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	๑๕๔,๙๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการปรับปรุงถนนดิน เส้นทางหลวงชนบท ศก.๓๐๐๗ ถึง หนองกระดิ่ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๕๔,๐๐๐	๑๐,๙๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่ง สว่าง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมือง จันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	๕๔,๖๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งสว่าง หมู่ ที่ ๑๘ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมือง จันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร	๕๔,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๓	โครงการปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้านไผ่น้อย หมู่ที่ ๒๔ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	๒๗,๘๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้านไผ่น้อย หมู่ที่ ๒๔ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๗,๐๐๐	๘๐๐	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนนดินบ้านเก็บงา หมู่ที่ ๑๐ ถึงบ้านหนองแคนน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	๒๗๐,๗๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการปรับปรุงถนนดินบ้านเก็บงา หมู่ที่ ๑๐ ถึง บ้านหนองแคนน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๓๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๖๐,๐๐๐	๑๐,๗๐๐	กองช่าง
๕	โครงการเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฮ่องคำ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	๑๘๘,๗๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฮ่องคำ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ขนาด	๑๖๐,๐๐๐	๒๘,๗๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
			กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร (ข้างละ ๑๕๐ เมตร) หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร			
๖	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่องทางน้ำ บ้านชนวนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒๒ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอมือเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	๑๗๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่องทางน้ำ บ้านชนวนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒๒ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอมือเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดปากกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร	๑๔๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างผนังกันดิน/เสริมดินขยายไหล่ทาง บ้านไผ่ หมู่ที่ ๗ ถึง ทางหลวงชนบท ศก ๓๐๐๗ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอมือเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	๓๕๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการก่อสร้างผนังกันดิน/เสริมดินขยายไหล่ทาง บ้านไผ่ หมู่ที่ ๗ ถึง ทางหลวงชนบท ศก ๓๐๐๗ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอมือเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอมือเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร (หรือตามระดับไหล่ทางเดิม) ผนังหนา ๐.๑๐ เมตร (รวม ๒ ฝั่ง)	๓๕๓,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๘	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ม่วงน้อย หมู่ที่ ๑๙ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมือง จันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	๑๕๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการเสริมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงน้อย หมู่ที่ ๑๙ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอ เมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ขนาด ยาว ๗๐.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๕๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๕ (โนนตู) ถึง คลองอีสานเขียว ตำบลเมือง จันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	๑๑๕,๓๐๐	*ยังไม่ได้ดำเนินการ*	๐.๐๐	๑๑๕,๓๐๐	กองช่าง
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/การขยายเขตไฟฟ้าให้เพียงพอและทั่วถึง สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง (๒) แผนงานเคหะและชุมชน						
๑๐	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาล ตำบลเมืองจันทร์	๖๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการอุดหนุนโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบล เมืองจันทร์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า ใน เขตเทศบาลตำบลเมืองจันทร์	๕๖๙,๔๗๒.๕๑	๓๐,๕๒๗.๔๙	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/ส่งเสริมการสร้างรายได้และอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในเขตตำบลเมืองจันทร์ (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการตามโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาสของเทศบาลตำบลเมือง จันทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน ณ ห้องประชุม อาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมือง จันทร์ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะ และความรู้ในการประกอบอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด สร้างรายได้กับครอบครัวได้	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการ เลี้ยงสัตว์	๒๕,๐๐๐	*ยังไม่ได้ดำเนินการ*	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ การช่วยเหลือ เยียวยา พ้นทุกข์ จากเหตุสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆด้าน และเสริมสร้างศักยภาพ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคคลและชุมชนแบบบูรณาการ (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน						
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านเยียวยา พ้นทุกข์ หลังเกิดสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	*ยังไม่ได้ดำเนินการ*	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๒	โครงการรู้สิทธิ รู้ทันคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ	๑๐,๐๐๐	*ยังไม่ได้ดำเนินการ*	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง	๑๒,๐๐๐	*ยังไม่ได้ดำเนินการ*	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการรำลึกคุณค่า กตัญญู เชิดชูผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	*ยังไม่ได้ดำเนินการ*	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล	๒๐,๐๐๐	*ยังไม่ได้ดำเนินการ*	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	*ยังไม่ได้ดำเนินการ*	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๗	โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการ ป้องกัน ฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการสนับสนุน งบประมาณให้กับศูนย์อำนวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดใน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/ส่งเสริมการจัดระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ และมีมาตรฐานในการบริการประชาชน

(๓) แผนงานสาธารณสุข

๑	โครงการ “การแพทย์ฉุกเฉิน”(EMS:Emergency Medical Service) เทศบาลตำบลเมืองจันทร์	๓๑๒,๐๐๐	*อยู่ระหว่างดำเนินการ*	๒๓๔,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	สำนักปลัด
---	---	---------	------------------------	---------	--------	-----------

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๔.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการแห่งรัฐให้ครอบคลุม ทัวถึงในทุกประเภทและทุกช่วงวัย (๔) แผนงานงบกลาง						
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๕๐๑,๖๐๐	*อยู่ระหว่างดำเนินการ*	๔,๗๘๘,๓๐๐	๗,๗๑๓,๓๐๐	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๕๕๔,๔๐๐	*อยู่ระหว่างดำเนินการ*	๑,๓๘๑,๖๐๐	๒,๑๗๒,๘๐๐	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๒,๐๐๐	*อยู่ระหว่างดำเนินการ*	๑๕,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	สำนักปลัด
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๔.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลือ เยียวยา พ้นฟู ก่อนและหลังการเกิดสาธารณภัยในประเภทต่างๆอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง (๔) แผนงานงบกลาง						
๑	เงินสำรองจ่าย	๒๐๐,๐๐๐	*ยังไม่ได้ดำเนินการ*	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา ๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนให้มีพัฒนาการเติบโตอย่างเหมาะสมในทุกช่วงวัย (๑) แผนงานการศึกษา						
๑	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการสนับสนุน ทุนการศึกษาให้กับเด็กที่เรียนดีแต่ ยากจน,จัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริม เสริมความรู้ให้เด็กได้รวมและพัฒนา	๖๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ทักษะและจัดแข่งขันทักษะทาง วิชาการ ดำเนินการจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ ณ ที่ทำการเทศบาล ตำบลเมืองจันทร์			
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๕๘๗,๔๒๐	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการ เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายรายละเอียด ดังนี้ ๑.จ่ายค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๕ แห่ง ๒.จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ๓.จ่ายค่าหนังสือเรียน ๔.จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ๕.จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน ๖.จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑,๔๑๓,๗๕๒	๑๗๓,๖๖๘	กองการศึกษา
๓	โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๕ แห่ง	๕๐,๐๐๐	*ยังไม่ได้ดำเนินการ*	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๔	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง	๒๐,๐๐๐	*ยังไม่ได้ดำเนินการ*	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๕	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนระดับ ประถมศึกษาในเขตตำบลเมืองจันทร์ ๕ แห่ง	๒,๓๐๒,๐๐๐	*อยู่ระหว่างดำเนินการ*	๑,๐๒๕,๙๔๐	๑,๒๗๖,๐๖๐	กองการศึกษา
๖	ค่าอาหารเสริม (นม)	๑,๑๗๒,๒๗๑	*อยู่ระหว่างดำเนินการ*	๐.๐๐	๑,๑๗๒,๒๗๑	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา ๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดวัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่สืบไป (๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
๑	โครงการแข่งขันกีฬาตำบล “เมืองจันทร์คัพ”	๒๐๐,๐๐๐	*ยังไม่ได้ดำเนินการ*	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒	โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	*ยังไม่ได้ดำเนินการ*	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	*ยังไม่ได้ดำเนินการ*	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๔	โครงการประเพณีไหว้พระธาตุเมืองจันทร์	๒๐๐,๐๐๐	*ยังไม่ได้ดำเนินการ*	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๕	โครงการประเพณีวันลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ บริเวณวัดเมืองจันทร์ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คือประชาชนตำบลเมืองจันทร์สามารถอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา
๖	โครงการสืบสานประเพณีพิธีสงฆ์พระธาตุบ้านปราสาท	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสืบสาน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ประเพณีพิธีสงฆ์น้ำพระธาตุบ้าน ปราสาท อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัด ศรีสะเกษ			
๗	โครงการส่งบุคลากรในตำบลเมืองจันทร์เข้าร่วม กิจกรรมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. อื่นๆ	๓๐,๐๐๐	*ยังไม่ได้ดำเนินการ*	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข						
๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/พัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข ให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพ สามารถให้บริการ แก่ไข ควบคุม ป้องกัน ยับยั้งโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ และตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมในทุกด้าน						
(๑) แผนงานสาธารณสุข						
๑	โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐	*ยังไม่ได้ดำเนินการ*	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	*ยังไม่ได้ดำเนินการ*	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๒๕ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นสำหรับการ ดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัข บ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี	๒๔,๖๐๐	*ยังไม่ได้ดำเนินการ*	๐.๐๐	๒๔,๖๐๐	สำนักปลัด
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/ส่งเสริมการรักษา พื้นฟู อนุรักษ์ สร้างสมดุลการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ (๑) แผนงานการเกษตร						
๑	โครงการ”รักษน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน”	๓๐,๐๐๐	*ยังไม่ได้ดำเนินการ*	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น สมองพระราชดำริ โดยเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	๑๓๐,๐๐๐	*อยู่ระหว่างดำเนินการ*	๒๖,๑๐๐	๑๐๓,๙๐๐	สำนักปลัด
๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และบุคลากรท้องถิ่น ๘.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีทักษะ มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้กรอบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป						
๑	โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานวัน สำคัญของชาติ	๕๐,๐๐๐	*ยังไม่ได้ดำเนินการ*	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น และผู้แทนภาค ประชาชน	๓๐๐,๐๐๐ โอนลด ๘๗,๙๐๐	*ยังไม่ได้ดำเนินการ*	๐.๐๐	๒๑๒,๑๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ บุคลากรท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	*ยังไม่ได้ดำเนินการ*	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการดำเนินการ อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ดำเนินงานตามโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด